


ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD



REPARACION ALCUBILLA DE MARTIRICOS ACUEDUCTO DE LA TRINIDAD



MALAGA, MARZO DE 2017

PROMOTOR: CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MALAGA

CSV: 0JqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en <http://repositorio.coaat.es>

Visado 20/03/2017

NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 1 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIE de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de CONSTRUCCIÓN.

BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO: PROYECTO TECNICO REPARACION FACHADA EDIFICIO SEDE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MALAGA
SITUACIÓN: CALLE DON JUAN DE MALAGA
ENCARGANTE: CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MALAGA
ARQUITECTO TECNICO: PABLO PASTOR VEGA

1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.

| | | |
|--|------------|---|
| Presupuesto de Ejecución Material: | 77.799,51 | € |
| Gastos Generales 13%: | 10.113,94 | € |
| Beneficio Industrial 6%: | 4.667,97 | € |
| Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: | 19.442,10 | € |
| Presupuesto de Ejecución por Contrata: | 112.023,52 | € |

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de Euros **CIENTO DOCE MIL VEINTITRES Euros CON CINCUENTA Y DOS Céntimos.**

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

| | |
|---|---|
| • EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL o SUPERIOR a 450.759,08 Euros. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| • LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| • VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| • OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS. | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE **ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.**

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de obra. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 euros, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y pagar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

El Arquitecto Técnico e Ingeniero Edificación:

Fecha: marzo de 2017
Fdo: Pablo Pastor Vega

Visado 20/03/2017
NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 2 de 19
CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA






ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD



COAT MÁLAGA
DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE



CSV: 0JqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en <http://repositorio.coaat.es>

Visado 20/03/2017

NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 3 de 19

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.



MEMORIA.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD




R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:

| ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD | | |
|---|-----------|---|
| Nº | Contenido | |
| Introducción: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | Disposiciones previas |
| GENERAL | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Datos generales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Dotaciones higiénicas y sanitarias. |
| RIESGOS LABORALES | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1. Riesgos ajenos a la ejecución. |
| 2. Riesgos en el proceso constructivo. | | |
| 2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra: | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Demoliciones. |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Movimiento de tierras. |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Cimentación. |
| | | <input type="checkbox"/> Profunda |
| | | <input type="checkbox"/> Superficial |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Estructuras. |
| | | <input type="checkbox"/> Hormigón armado. |
| | | <input type="checkbox"/> Metálica. |
| | | <input type="checkbox"/> Muro portante. |
| | | <input type="checkbox"/> Madera. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | Albañilería. |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Cubiertas. |
| | | <input type="checkbox"/> Plana. |
| | | <input type="checkbox"/> Inclínadas. |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Instalaciones. |
| | | <input type="checkbox"/> Electricidad. |
| | | <input type="checkbox"/> Fontanería. |
| | | <input type="checkbox"/> Saneamiento |
| | | <input type="checkbox"/> Especiales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | Revestimientos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | Carpintería y vidrios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | Pinturas e imprimaciones. |
| 2.2. Riesgos en los medios auxiliares: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | Andamios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 13 | Escaleras, puntales, protecciones,... |
| 2.3. Riesgos en la maquinaria: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14 | Movimiento de tierras y transporte. |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Elevación. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 16 | Maquinaria manual. |
| 2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales: | | |
| <input type="checkbox"/> | 17 | Instalación provisional eléctrica. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18 | Producción de hormigón / Protección contra incendios. |
| 3. Previsiones para los trabajos posteriores: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 19 | Previsión de los trabajos posteriores. |
| NORMATIVA: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20 | Normas de seguridad aplicables. |



COAAT MÁLAGA
 DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 4 de 19
 COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA



0.- INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.)

- COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la **elaboración del proyecto** de obra o ejecución. (Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto.)
- COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante **la ejecución de las obras** (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art. 1.3)

3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste:

- 1.- Fecha
- 2.- Dirección exacta de obra
- 3.- Promotor (Nombre y dirección)
- 4.- Tipo de obra
- 5.- Proyectista (Nombre y dirección)
- 6.- Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección)
- 7.- Coordinador de las obras (Nombre y dirección)
- 8.- Fecha prevista comienzo de obras
- 9.- Duración prevista de las obras
- 10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra
- 11.- Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra.
- 12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

4.- EL CONTRATISTA elaborará un **PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto)

5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.)

6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENTES (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud



Visado 20/03/2017
NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 5 de 19





ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
 R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DATOS GENERALES.

Autor del estudio básico de seguridad y salud.

| | |
|----------------------|--|
| D. PABLO PASTOR VEGA | TÉCNICO: ARQUITECTO TECNICO E INGENIERO EDIFICACION |
|----------------------|--|

Identificación de la obra.

| |
|-----------------------|
| REPARACION DE FACHADA |
|-----------------------|

| | |
|---|---|
| • Propietario. | CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MALAGA |
| • Tipo y denominación. | REPARACION FACHADA EDIFICIO SEDE DE LA CAMARA DE COMERCIO |
| • Emplazamiento. | Calle Don Juan de Malaga |
| • Presupuesto de Ejecución Material. | 77.799,51 |
| • Presupuesto de contrata. | 112.023,52 |
| • Plazo de ejecución previsto. | 1 MES |
| • Nº máximo de operarios. | 2 se entiende como operarios trabajando al mismo tiempo |

Datos del solar.

| |
|----------------------|
| DE FORMA RECTANGULAR |
|----------------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| • Superficie de parcela. | |
| • Límites de parcela. | |
| • Acceso a la obra. | Calle Cortina del Muelle nº23 |
| • Topografía del terreno | HORIZONTAL |
| • Edificios colindantes. | NO |
| • Servidumbres y condicionantes. | |
| • Observaciones: | CALLE MUY ESTRECHA |

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:

Servicios higiénicos:
 Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

| | |
|-------------|--|
| Vestuarios: | 2 m² por trabajador. |
| Lavabos: | 1 cada 10 trabajadores o fracción. |
| Ducha: | 1 cada 10 trabajadores o fracción. |
| Retretes: | 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. |

Asistencia sanitaria:

Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.

Los botiquines contendrán como mínimo:

| | | |
|--|-------------------|--|
| Agua destilada. | Analgésicos. | Jeringuillas, pinzas y guantes desechables |
| Antisépticos y desinfectantes autorizados. | Antiespasmódicos. | Termómetro. |
| Vendas, gasas, apósitos y algodón. | Tijeras. | Torniquete. |

Servicios higiénicos.

| |
|--------------|
| 1 Vestuarios |
| 1 Lavabos |
| 1 Ducha |
| 1 Retretes |

Asistencia sanitaria.

| Nivel de asistencia | Nombre y distancia |
|----------------------|---------------------------------------|
| Primeros auxilios: | Botiquín. En la propia obra. |
| Centro de Urgencias: | MALAGA |
| Centro Hospitalario: | HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO MALAGA |

Normativa específica de las dotaciones:

R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

RIESGOS LABORALES.

RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

- Vallado del solar en toda su extensión.
- Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
- Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).
- Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.
- Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra.
- Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.



CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es

Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 6 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA



RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ALBAÑILERÍA

Descripción de los trabajos.

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Enfoscados. | <input type="checkbox"/> Tabiquería . |
| <input checked="" type="checkbox"/> Guarnecido y enlucido. | <input type="checkbox"/> Cerramiento. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Falsos techos. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de operarios. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas de trabajo libres de obstáculos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla antipolvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Viseras resistentes. a nivel de primera planta. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afecciones en mucosas y oculares. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocutaciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Dediles reforzados para rozas. | <input checked="" type="checkbox"/> Redes elásticas verticales y horizontales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en la piel (dermatosis). | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamios normalizados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados (goma, cuero) | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos y aplastamientos. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón y arnés de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de carga y descarga. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incendios. | <input checked="" type="checkbox"/> Mástil y cable fijador. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas de trabajo libres de obstáculos. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de las zonas de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a caídas al vacío de bocas de descarga . | <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza en el trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación entre los distintos oficios. | <input checked="" type="checkbox"/> Correcta iluminación. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cerrar primero los huecos de interior de forjado. | <input checked="" type="checkbox"/> No exponer las fabricas a vibraciones del forjado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio | <input checked="" type="checkbox"/> Cumplir las exigencias del fabricante. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Escaleras peldañeadas y protegidas. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en ojos de yeso o mortero. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados (goma, cuero) | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas de trabajo libres de obstáculos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes en extremidades. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado | <input checked="" type="checkbox"/> Lonas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas al corte. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla antipolvo. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de las zonas de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación entre los distintos oficios. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de caída de objetos. | <input checked="" type="checkbox"/> Se canalizará o localizará la evacuación del escombro. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Máquinas de corte , en lugar ventilado. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

| | |
|--|--|
| O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970. | |
| | |

CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 7 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INSTALACIONES

Descripción de los trabajos.

| | | |
|--------------|---|---|
| Instalación: | <input type="checkbox"/> Fontanería. | <input type="checkbox"/> Pararrayos. |
| | <input type="checkbox"/> Calefacción y climatización. | <input type="checkbox"/> Gas. |
| | <input type="checkbox"/> Electricidad y alumbrado. | <input type="checkbox"/> Protección contra incendios. |
| | <input type="checkbox"/> Antena TV-FM, parabólica,... | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Portero electrónico. | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Ascensores y montacargas. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|---|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inhalaciones tóxicas. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Delimitar la zona de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad homologado | <input checked="" type="checkbox"/> Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos, debidamente protegidos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Heridas o cortes. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo metálica con barandilla. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quemaduras . | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado antideslizante apropiado. | <input checked="" type="checkbox"/> Cajas de interruptores con señal de peligro . |
| <input checked="" type="checkbox"/> Explosiones. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Medios auxiliares adecuados según trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> Plataforma provisional para ascensorista. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Arnés anclado a elemento resistente | <input type="checkbox"/> Protección de hueco de ascensor. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Mástil y cable fiador. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incendios. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en la piel. | <input type="checkbox"/> | |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> No usar ascensor antes de su autorización administrativa. | <input checked="" type="checkbox"/> Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas. | <input checked="" type="checkbox"/> Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuadros generales de distribución con reles de alumbrado (0.03A) y Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio. | <input checked="" type="checkbox"/> Designar local para trabajos de soldadura ventilados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo. | <input checked="" type="checkbox"/> Realizar las conexiones sin tensión. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso. | <input checked="" type="checkbox"/> Pruebas de tensión después del acabado de instalación. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con carcasa aislante. | <input checked="" type="checkbox"/> Revisar herramientas manuales para evitar golpes . |
| <input checked="" type="checkbox"/> El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua. | <input checked="" type="checkbox"/> No se trabajará en cubierta con mala climatología |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados. | <input checked="" type="checkbox"/> Gas almacenado a la sombra y fresco. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados. | <input checked="" type="checkbox"/> No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles. |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|---|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo metálica con barandilla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad homologado | <input checked="" type="checkbox"/> Delimitar la zona de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado antideslizante apropiado. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Arnés anclado a elemento resistente. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar herramientas manuales para evitar golpes . | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se trabajará en cubierta con mala climatología | <input type="checkbox"/> |

Riesgos especiales.

| |
|--|
| |
|--|

Observaciones.

| |
|--|
| |
|--|

Normativa específica.

| | |
|--------------------------|--|
| R.E.B.T. (interruptores) | |
|--------------------------|--|





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
REVESTIMIENTOS

| Descripción de los trabajos. | |
|------------------------------|--|
| Trabajos: | <input checked="" type="checkbox"/> Solados. |
| | <input type="checkbox"/> Alicatados. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Aplacados. |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |

| Riesgos que pueden ser evitados | | |
|---|--|--|
| Riesgos. | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Proteger los huecos con barandilla de seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas en altura de personas. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Los pescantes y aparejos de andamios colgados serán metálicos según ordenanza. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de objetos a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono apropiado de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afecciones en mucosas. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado reforzado con puntera. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Afecciones oculares. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamios normalizados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en la piel (dermatosis) | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Redes perimetrales (buen estado y colocación) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inhalación de polvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de carga y descarga de material. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en la cara. | <input checked="" type="checkbox"/> Arnés anclado. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cortes. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciiones. | <input type="checkbox"/> | |
| Normas básicas de seguridad | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Iluminación con lamparas auxiliares según normativa. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamio limpio de material innecesario. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pulido de pavimento con mascarilla filtrante. | <input checked="" type="checkbox"/> No amasar mortero encima del andamio. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso | <input checked="" type="checkbox"/> Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Delimitar la zona de trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Correcto acopio de material. | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Riesgos que no pueden ser evitados | | |
|--|--|--|
| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes y aplastamiento de dedos. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Uso de agua en el corte |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en la cara. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares | <input checked="" type="checkbox"/> Especial cuidado en el manejo de material. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Máquinas de corte en lugar ventilado. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

CSV: 0uqdelimEdSSBjO_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Nº Expediente 17_01974/20032017 - Pág. 9 de 19
 COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CARPINTERÍA Y VIDRIOS.

1

| Descripción de los trabajos. | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| Carpintería: | <input type="checkbox"/> Madera. | <input type="checkbox"/> Aluminio. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Metálica. | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Cerrajería | <input type="checkbox"/> |
| Vidrios | <input type="checkbox"/> Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra.. | |
| | <input type="checkbox"/> Lucernarios o claraboyas. | |
| | <input type="checkbox"/> Vidrieras grandes. | |
| <input type="checkbox"/> | | |

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas en altura de personas. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad homologado | <input checked="" type="checkbox"/> Señalizaciones con trazos de cal. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de objetos a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono apropiado de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Trompas de vertido para eliminación de residuos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Heridas en extremidades. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado reforzado con puntera. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspiraciones de polvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes con objetos. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante antipolvo. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cortes. | <input checked="" type="checkbox"/> Muñequeras y manguitos. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Arnés anclado a elemento resistente | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión. | <input checked="" type="checkbox"/> Correcto almacenamiento del material. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando | <input checked="" type="checkbox"/> No se trabajara en cubierta con mala climatología | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de plataforma protegida de barandilla de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Vidrios grandes manipulados con ventosas. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación definitiva | <input checked="" type="checkbox"/> Manejo correcto en el transporte del vidrio. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalado y libre de materiales | <input checked="" type="checkbox"/> Cercos sobre paredes debidamente apuntalados. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva. | <input checked="" type="checkbox"/> Prearco con listón contra deformación a 60cm | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Recogida de fragmentos de vidrio. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza en el trabajo. | <input type="checkbox"/> | |

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|--|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Generar polvo (corte, pulido o lijado). | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante antipolvo. | <input checked="" type="checkbox"/> Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes en los dedos. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas protectoras de seguridad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas, | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad homologado | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Generar excesivos gases tóxicos. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad. | | |
|---|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalizaciones con trazos de cal. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza en el trabajo. | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Riesgos especiales. |
|---------------------|
| |

| Observaciones. |
|----------------|
| |
| |
| |

| Normativa específica. |
|--|
| O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70. |

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
 CSV: UqdeirmEdSSBjo_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 10 de 19





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PINTURAS e IMPRIMACIONES

1

| Descripción de los trabajos. | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Barnices. |
| <input type="checkbox"/> | Disolventes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pinturas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Adhesivos |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Resina epoxi. |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Otros derivados: | |

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono apropiado de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas móviles con dispositivos de seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de andamios o escaleras. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas para pinturas en techos. | <input checked="" type="checkbox"/> Se acotará la zona inferior de trabajo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input checked="" type="checkbox"/> Disponer de zonas de enganche para seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Intoxicación por atmósferas nocivas. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla homologada con filtro | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Explosión e incendios. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad . | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras o lesiones en la piel. | <input checked="" type="checkbox"/> Mástil y cable fiador | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contacto con superficies corrosivas. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Quemaduras. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocutión. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Atrapamientos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión. | <input checked="" type="checkbox"/> Envases almacenados correctamente cerrados. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando | <input checked="" type="checkbox"/> Material inflamable alejado de eventuales focos de calor y con extintor cercano. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares. | <input checked="" type="checkbox"/> No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras. | <input checked="" type="checkbox"/> Uso de válvulas anti-retroceso de la llama. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos | <input checked="" type="checkbox"/> Evitar el contacto de la pintura con la piel. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores. | <input checked="" type="checkbox"/> Orden y limpieza en el trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cumplir las exigencias con el fabricante. | <input checked="" type="checkbox"/> Correcto acopio del material. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresores con protección en poleas de transmisión. | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén. | | |

| Riesgos que no pueden ser evitados | Medidas técnicas de protección. | |
|--|--|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas . | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas para pinturas en techos. | <input checked="" type="checkbox"/> Disponer de zonas de enganche para seguridad |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras en la piel. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad . | <input checked="" type="checkbox"/> Plataformas móviles con seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Generar excesivos gases tóxicos. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla homologada con filtro | <input checked="" type="checkbox"/> Se acotará la zona inferior de trabajo. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes protectores. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado apropiado. | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad. | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras. | <input checked="" type="checkbox"/> Evitará el contacto de la pintura con la piel. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ventilación natural o forzada. | <input checked="" type="checkbox"/> Uso adecuado de los medios auxiliares. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

R.D. 485/97 Carácter específico y toxicidad.

CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 11 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I 1

| | | |
|---|---|--|
| Medios Auxiliares. | | |
| <input type="checkbox"/> Andamios colgados. | <input type="checkbox"/> Andamios metálicos tubulares. | <input type="checkbox"/> Plataforma de soldador en altura. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Andamios de caballetes. | <input checked="" type="checkbox"/> Andamios sobre ruedas | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Riesgos que pueden ser evitados | Medidas técnicas de protección. | |
|---|--|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas del personal. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de zona de influencia durante su montaje y desmontaje. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes durante montaje o transporte. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco de andamios. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplomes. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados.. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios no padecerán trastornos orgánicos que puedan provocar accidentes | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aplastamientos y atrapamientos. | | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los inherentes al trabajo a realizar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Normas básicas de seguridad | |
|--|---|
| Andamios de servicio en general: | Andamios metálicos tubulares: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cargas uniformemente repartida. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo perfectamente estable. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los andamios estarán libres de obstáculos. | <input checked="" type="checkbox"/> Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho. | <input checked="" type="checkbox"/> Se protegerá el paso de peatones. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios. | <input checked="" type="checkbox"/> Se usarán tabloncillos de reparto en zonas de apoyo inestables. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspección diaria antes del inicio de los trabajos. | <input checked="" type="checkbox"/> No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suspender los trabajos con climatología desfavorable. | Andamios colgados móviles: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se anclarán a puntos fuertes. | <input type="checkbox"/> Se desecharán los cables defectuosos.. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No pasar ni acopiar bajo andamios colgados. | <input type="checkbox"/> Sujeción con anclajes al cerramiento. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente. |
| Andamios metálicos sobre ruedas: | <input type="checkbox"/> Las andamiadas serán menores de 8 metros. |
| <input type="checkbox"/> No se moverán con personas o material sobre ellos. | <input type="checkbox"/> Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros. |
| <input type="checkbox"/> No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. | Andamios de borriquetas o caballetes: |
| <input type="checkbox"/> Se apoyarán sobre bases firmes. | <input checked="" type="checkbox"/> Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m. |
| <input type="checkbox"/> Se rigidizarán con barras diagonales. | <input checked="" type="checkbox"/> Para h>2m arriostrar (X de San Andrés) y poner barandillas |
| <input type="checkbox"/> No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas. | <input checked="" type="checkbox"/> Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m. |
| Plataforma de soldador en altura: | <input checked="" type="checkbox"/> Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller. | <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los cuelgues se harán por enganche doble. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados
 En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

| | |
|--|--|
| Normativa específica. | |
| U.N.E. 76-502-90 | |
| O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245) | |

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA
 Nº Expediente 17_01974/20032017 - Pág. 12 de 19
 Visado 20/03/2017
 CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es



RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II

1



Medios Auxiliares.

| | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Escaleras de mano. | <input type="checkbox"/> Viseras de protección. | <input type="checkbox"/> Silo de cemento. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Escaleras fijas. | <input type="checkbox"/> Puntales. | <input type="checkbox"/> Cables, ganchos y cadenas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Señalizaciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas del personal. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de la zona de influencia durante montaje, desmontaje y servicio. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas de material. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Filtros de manga para evitar nubes de polvo (silo cemento). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes durante montaje o transporte. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome visera de protección. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo.. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura por sobrecarga. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento) | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aplastamientos y atrapamientos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios no padecerán trastornos orgánicos que puedan provocar accidentes. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura por mal estado. | | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deslizamiento por apoyo deficiente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco en carga, descarga y en servicio (silo cemento) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental (silo cemento). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los inherentes al trabajo a realizar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|---|---|
| Escalera de mano: | Puntales: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas | <input checked="" type="checkbox"/> Se clavarán al durmiente y a la sopanda. |
| <input checked="" type="checkbox"/> No estarán en zonas de paso. | <input checked="" type="checkbox"/> No se moverá un puntal bajo carga. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados. | <input checked="" type="checkbox"/> Para grandes alturas se arristrarán horizontalmente |
| <input checked="" type="checkbox"/> No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos. | <input checked="" type="checkbox"/> Los puntales estarán perfectamente aplomados. |
| Visera de protección: | <input checked="" type="checkbox"/> Se rechazarán los defectuosos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera. | Silos de cemento: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los tablonos no deben moverse, bascular ni deslizar. | <input checked="" type="checkbox"/> Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa. |
| Escaleras fijas: | <input checked="" type="checkbox"/> El silo colocado quedará anclado, firme y estable. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se construirá el peldañado una vez realizadas las losas. | <input checked="" type="checkbox"/> En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca del silo con vigilancia de otro operario. |
| <input type="checkbox"/> | |

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

| | |
|---|---|
| R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) | R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.) |
| R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas) | |

CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 13 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA



RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

1



Maquinaria.

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pala cargadora. | <input type="checkbox"/> Retroexcavadora. | <input type="checkbox"/> Bulldozer. |
| <input type="checkbox"/> Camión basculante. | <input type="checkbox"/> Dumper. | <input type="checkbox"/> Rodillo vibrante autopropulsado. |
| <input type="checkbox"/> Perforadora hidráulica o neumática. | <input type="checkbox"/> Pequeñas compactadoras. | <input checked="" type="checkbox"/> Camión de transporte de material. |
| <input type="checkbox"/> Camión hormigonera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Choque con elemento fijo de la obra | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de los recorridos interiores. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atropello y aprisionamiento de operarios | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Las propias de la fase de Movimiento de tierras. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de material desde la cuchara. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome de tierras a cotas inferiores. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado limpio de barro adherido. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome de taludes sobre la máquina. | <input checked="" type="checkbox"/> Asiento anatómico. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desplome de árboles sobre la máquina. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al subir o bajar de la máquina. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocutaciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Incendios. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal. | <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe el uso de estas máquinas en las cercanías de líneas eléctricas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Las retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Durante las paradas se señalará su entorno con señales de peligro. | <input checked="" type="checkbox"/> La cuneta de los caminos próximos a la excavación estará a un mínimo de 2 metros. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo y se quitará la llave de contacto. | <input checked="" type="checkbox"/> Freno de mano al bajar carga (camión basculante) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conservación periódica de los elementos de las máquinas. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas | <input type="checkbox"/> |

DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|--|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vuelco y deslizamiento de la máquina. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | Las mismas que en la fase de Movimiento de tierras. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruido propio y de conjunto. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón elástico anti-vibratorio. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vibraciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas anti-polvo en tiempo seco. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Muñequeras elásticas anti-vibratorias. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones ambientales extremas. | <input checked="" type="checkbox"/> Protecciones acústicas. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Extintor de incendios en cabina. | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado. | <input checked="" type="checkbox"/> La velocidad estará en consonancia con la carga y condiciones de la obra, sin superar los 20km/h. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se comprobará la resistencia del terreno. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se prohíbe el transporte de personas en la máquina. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

| | |
|---|--|
| Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras. | |
| O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) | |

CSV: 0uqdelmEdSBj0_c_R6-7w2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 14 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE MALAGA



RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA MANUAL

1



Maquinaria.

| | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mesa de sierra circular | <input checked="" type="checkbox"/> Alisadora eléctrica o de explosión | <input checked="" type="checkbox"/> Dobladora mecánica de ferralla |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pistola fija-clavos | <input checked="" type="checkbox"/> Espadones | <input checked="" type="checkbox"/> Vibrador de hormigón |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taladro portátil | <input checked="" type="checkbox"/> Soldador | <input checked="" type="checkbox"/> Martillo Neumático |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rozadora eléctrica | <input checked="" type="checkbox"/> Soplete | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pistola neumática – grapadora | <input checked="" type="checkbox"/> Compresor | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocutación. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Doble aislamiento eléctrico de seguridad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída del objeto. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Motores cubiertos por carcasa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Explosión e incendios. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Transmisiones cubiertas por malla metálica. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lesiones en operarios: cortes, quemaduras, golpes, amputaciones, | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueras de alimentación anti-humedad protegidas en las zonas de paso. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los inherentes a cada trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> Las máquinas eléctricas contarán con enchufe e interruptor estancos y toma de tierra. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Yelmo de soldador. | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios estarán en posición estable. | <input checked="" type="checkbox"/> La máquina se desconectará cuando no se utilice. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa | <input checked="" type="checkbox"/> Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma. | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|---|---|--|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Proyección de partículas. | <input checked="" type="checkbox"/> Protecciones auditivas. | <input checked="" type="checkbox"/> Extintor manual adecuado. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruidos. | <input checked="" type="checkbox"/> Protecciones oculares. | <input checked="" type="checkbox"/> Las máquinas que produzcan polvo ambiental se situarán en zonas bien ventiladas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarillas filtrantes. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura disco de corte. | <input checked="" type="checkbox"/> Faja y muñequeras elásticas contra las vibraciones. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vibraciones. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rotura manguera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emanación gases tóxicos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Normas básicas de seguridad.

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> No presionar disco (sierra circular). | <input checked="" type="checkbox"/> Disco de corte en buen estado (sierra circular). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste. | <input checked="" type="checkbox"/> A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

| |
|-------------------------|
| O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 |
|-------------------------|

Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 15 de 19

COLEGIO OFICIAL DE AFAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA

1

Descripción de los trabajos.

El punto de acometida del suministro eléctrico se cogera del existente en la propia calle o mediante generador autónomo.

Riesgos que pueden ser evitados

| Riesgos. | Medidas técnicas de protección. | |
|--|---|---|
| | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocuciiones. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> Todos los aparatos eléctricos con partes metálicas estarán conectados a tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de protección. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> La toma de tierra se hará con pica o a través del cuadro. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mal comportamiento de las tomas de tierra. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas al mismo nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caídas a distinto nivel. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los derivados de caídas de tensión por sobrecargas en la red. | <input checked="" type="checkbox"/> Banqueta aislante de la electricidad. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Comprobador de tensión. | |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |

Normas básicas de seguridad

| | |
|--|--|
| Conductores: | Cuadros general de protección: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos. | <input checked="" type="checkbox"/> Cumplirán la norma U.N.E.-20324. |
| <input checked="" type="checkbox"/> La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad. | <input checked="" type="checkbox"/> Los metálicos estarán conectados a tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo. | <input type="checkbox"/> Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera). |
| <input checked="" type="checkbox"/> En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados | <input type="checkbox"/> La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas de seguridad. | Tomas de energía: |
| Interruptores: | <input checked="" type="checkbox"/> La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura de seguridad. | <input checked="" type="checkbox"/> A cada toma se conectará un solo aparato. |
| Circuitos: | <input checked="" type="checkbox"/> Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos. | Alumbrado: |
| Mantenimiento y reparaciones: | <input checked="" type="checkbox"/> La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea. |
| <input checked="" type="checkbox"/> El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti Humedad y clavija de conexión estanca. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los elementos de la red se revisarán periódicamente. | <input checked="" type="checkbox"/> La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo. |
| | <input type="checkbox"/> |

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.

| | |
|---|--|
| REBT D. 2413/1973 20-9-73 | R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica) |
| Normas de la compañía eléctrica suministradora. | R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares de trabajo) |

CSV: 0uqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 16 de 19

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

| | | |
|---|---|--|
| PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN | | |
| Descripción de los trabajos. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra. | | |
| <input type="checkbox"/> Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo. | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| Riesgos que pueden ser evitados | | |
| | Medidas técnicas de protección. | |
| Riesgos. | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dermatitis. | <input checked="" type="checkbox"/> Casco homologado y certificado. | <input checked="" type="checkbox"/> El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Neumoconiosis. | <input checked="" type="checkbox"/> Mono de trabajo. | <input checked="" type="checkbox"/> La hormigonera y la bomba estarán provistas de toma de tierra. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Golpes y caídas con carretillas. | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de seguridad. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrocutaciones. | <input checked="" type="checkbox"/> Calzado homologado según trabajo.. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Atrapamientos con el motor. | <input checked="" type="checkbox"/> Guantes apropiados. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Movimiento violento en extremo tubería. | <input checked="" type="checkbox"/> Botas y trajes de agua según casos. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobreesfuerzos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Caída de la hormigonera. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad | | |
| En el uso de las hormigoneras: | | En operaciones de vertido manual de los hormigones: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas. | | <input checked="" type="checkbox"/> Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las reparaciones las realizará personal cualificado. | | <input checked="" type="checkbox"/> Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución. |
| Riesgos que no pueden ser evitados | | |
| | Medidas técnicas de protección. | |
| Riesgos. | Protecciones personales. | Protecciones colectivas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruidos. | <input checked="" type="checkbox"/> Protectores auditivos. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polvo ambiental. | <input checked="" type="checkbox"/> Mascarilla filtrante. | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salpicaduras. | <input checked="" type="checkbox"/> Gafas de seguridad anti-polvo. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Botas y trajes de agua según casos. | <input type="checkbox"/> |
| Normas básicas de seguridad. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa. | | |
| Normativa específica. | | |
| EH-91 | | |

CSV: 0JqdelmEdSSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 17 de 19



| | | |
|--|---|--|
| INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS | | |
| Descripción de los trabajos. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo. | | |
| Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función es de protección. | | |
| Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación. | | |
| | Medidas técnicas de protección. | |
| Riesgos. | Extintores portátiles: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier tipo de combustible. | <input checked="" type="checkbox"/> X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sobrecalentamiento de alguna maquina. | <input checked="" type="checkbox"/> X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra. | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc. | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta. | |
| <input type="checkbox"/> | Otros medios de extinción a tener en cuenta: | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Agua, arena, herramientas de uso común,... | |
| <input type="checkbox"/> | Señalización: | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar. | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de la situación de los extintores. | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Señalización de los caminos de evacuación. | |
| Normas básicas de seguridad | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. | <input checked="" type="checkbox"/> Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> La obra estará ordenada en todos los tajos | <input checked="" type="checkbox"/> Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las escaleras del edificio estarán despejadas. | <input checked="" type="checkbox"/> Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases perfectamente cerrados e identificados. | <input checked="" type="checkbox"/> Separar los escombros combustibles de los incombustibles. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Normativa específica. | | |
| R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección...) | R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización) | |

COLEGIO OFICIAL DE AFILADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA





PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.

1

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

| UBICACION | ELEMENTOS |
|----------------|--|
| Cubiertas | <input checked="" type="checkbox"/> Ganchos de servicio |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Barandillas en cubiertas planas |
| Fachadas | <input checked="" type="checkbox"/> Grúas desplazables para limpieza de fachadas |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ganchos en ménsula (pescantes) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pasarelas de limpieza |
| | <input type="checkbox"/> |
| OBSERVACIONES: | |

Medidas preventivas y de protección.

- Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
- Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
- Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
- Se prohíbe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su funcionalidad o estabilidad.
-

Criterios de utilización de los medios de seguridad.

- Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o reparación.
- Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.
- Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.
-
-

Cuidado y mantenimiento del edificio.

- Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E.
- Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
- En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que afecten a la operación que se desarrolle.
-

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble, encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso

El Arquitecto Técnico e Ingeniero Edificación:

Fecha: marzo de 2017
 Fdo: Pablo Pastor Vega

Visado 20/03/2017
 Nº Expediente 17_01974/20032017 - Pág. 18 de 19
 CSV: 0JqdelmEdS3Bj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MÁLAGA



| NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. | | | | | 2 |
|---|---|--------------|----------|-----------|-------------|
| GENERAL | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Ley de Prevención de Riesgos Laborales. | Ley 31/95 | 08-11-95 | J.Estado | 10-11 |
| <input type="checkbox"/> | Reglamento de los Servicios de Prevención. | R.D. 39/97 | 17-01-97 | M.Trab. | 31-01 |
| <input type="checkbox"/> | Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE) | R.D. 1627/97 | 24-10-97 | Varios | 25-10-97 |
| <input type="checkbox"/> | Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. | R.D. 485/97 | 14-04-97 | M.Trab. | 23-04-97 |
| <input type="checkbox"/> | Modelo de libro de incidencias. | Orden | 20-09-86 | M.Trab. | 13-10-86 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores. | -- | -- | -- | 31-10-86 |
| <input type="checkbox"/> | Modelo de notificación de accidentes de trabajo. | Orden | 16-12-87 | | 29-12-87 |
| <input type="checkbox"/> | Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. | Orden | 20-05-52 | M.Trab. | 15-06-52 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación. | Orden | 19-12-53 | M.Trab. | 22-12-53 |
| <input type="checkbox"/> | Complementario. | Orden | 02-09-66 | M.Trab. | 01-10-66 |
| <input type="checkbox"/> | Cuadro de enfermedades profesionales. | R.D. 1995/78 | -- | -- | 25-08-78 |
| <input type="checkbox"/> | Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. | Orden | 09-03-71 | M.Trab. | 16-03-71 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, XIII) | - | | | 06-04-71 |
| <input type="checkbox"/> | Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. | Orden | 28-08-79 | M.Trab. | |
| <input type="checkbox"/> | Anterior no derogada. | Orden | 28-08-70 | M.Trab. | 05→09-09-70 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores. | -- | -- | -- | 17-10-70 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. | Orden | 27-07-73 | M.Trab. | |
| <input type="checkbox"/> | Interpretación de varios artículos. | Orden | 21-11-70 | M.Trab. | 28-11-70 |
| <input type="checkbox"/> | Interpretación de varios artículos. | Resolución | 24-11-70 | DGT | 05-12-70 |
| <input type="checkbox"/> | Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. | Orden | 31-08-87 | M.Trab. | |
| <input type="checkbox"/> | Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. | R.D. 1316/89 | 27-10-89 | -- | 02-11-89 |
| <input type="checkbox"/> | Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) | R.D. 487/97 | 23-04-97 | M.Trab. | 23-04-97 |
| <input type="checkbox"/> | Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo (Directiva 89/654/CEE) | R.D. 486/97 | 14-04-97 | M.Trab. | 14-04-97 |
| <input type="checkbox"/> | Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. | Orden | 31-10-84 | M.Trab. | 07-11-84 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores. | -- | -- | -- | 22-11-84 |
| <input type="checkbox"/> | Normas complementarias. | Orden | 07-01-87 | M.Trab. | 15-01-87 |
| <input type="checkbox"/> | Modelo libro de registro. | Orden | 22-12-87 | M.Trab. | 29-12-87 |
| <input type="checkbox"/> | Estatuto de los trabajadores. | Ley 8/80 | 01-03-80 | M.Trab. | -- -- 80 |
| <input type="checkbox"/> | Regulación de la jornada laboral. | R.D. 2001/83 | 28-07-83 | -- | 03-08-83 |
| <input type="checkbox"/> | Formación de comités de seguridad. | D. 423/71 | 11-03-71 | M.Trab. | 16-03-71 |
| EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). | R.D. 1407/92 | 20-11-92 | MRCor. | 28-12-92 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. | R.D. 159/95 | 03-02-95 | | 08-03-95 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación R.D. 159/95. | Orden | 20-03-97 | | 06-03-97 |
| <input type="checkbox"/> | Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. (transposición Directiva 89/656/CEE). | R.D. 773/97 | 30-05-97 | M.Presid. | 12-06-97 |
| <input type="checkbox"/> | EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. | UNEEN341 | 22-05-97 | AENOR | 23-06-97 |
| <input type="checkbox"/> | Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. | UNEEN344/A1 | 20-10-97 | AENOR | 07-11-97 |
| <input type="checkbox"/> | Especificaciones calzado seguridad uso profesional. | UNEEN345/A1 | 20-10-97 | AENOR | 07-11-97 |
| <input type="checkbox"/> | Especificaciones calzado protección uso profesional. | UNEEN346/A1 | 20-10-97 | AENOR | 07-11-97 |
| <input type="checkbox"/> | Especificaciones calzado trabajo uso profesional. | UNEEN347/A1 | 20-10-97 | AENOR | 07-11-97 |
| INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Disp. mín. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE). | R.D. 1215/97 | 18-07-97 | M.Trab. | 18-07-97 |
| <input type="checkbox"/> | MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión | Orden | 31-10-73 | MI | 27→31-12-73 |
| <input type="checkbox"/> | ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. | Orden | 26-05-89 | MIE | 09-06-89 |
| <input type="checkbox"/> | Reglamento de aparatos elevadores para obras. | Orden | 23-05-77 | MI | 14-06-77 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores. | -- | -- | -- | 18-07-77 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación. | Orden | 07-03-81 | MIE | 14-03-81 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación. | Orden | 16-11-81 | -- | |
| <input type="checkbox"/> | Reglamento Seguridad en las Máquinas. | R.D. 1495/86 | 23-05-86 | P.Gob. | 21-07-86 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores. | -- | -- | -- | 04-10-86 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación. | R.D. 590/89 | 19-05-89 | M.R.Cor. | 19-05-89 |
| <input type="checkbox"/> | Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. | Orden | 08-04-91 | M.R.Cor. | 11-04-91 |
| <input type="checkbox"/> | Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). | R.D. 830/91 | 24-05-91 | M.R.Cor. | 31-05-91 |
| <input type="checkbox"/> | Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). | R.D. 245/89 | 27-02-89 | MIE | 11-03-89 |
| <input type="checkbox"/> | Ampliación y nuevas especificaciones. | R.D. 71/92 | 31-01-92 | MIE | 06-02-92 |
| <input type="checkbox"/> | Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). | R.D. 1435/92 | 27-11-92 | MRCor. | 11-12-92 |
| <input type="checkbox"/> | ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. | Orden | 28-06-88 | MIE | 07-07-88 |
| <input type="checkbox"/> | Corrección de errores, Orden 28-06-88 | -- | -- | -- | 05-10-88 |



CSV: UqdelmEdSBj0_c_R6-7W2 Puede usar este código para verificar el documento en http://repositorio.coaat.es
 Visado 20/03/2017
 NºExpediente 17_01974/20032017 - Pág. 19 de 19

DOCUMENTO SELLADO DIGITALMENTE

COLEGIO

